Приложение № _____ к договору № 622 от 13.12.2021

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель МАУ "СГГ"

_____ Е.В.Тарасенко

"___" _____ 2022 год

Линейный график производства работ
по объекту: "Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: детская площадка пос. Краснооктябрьский, на пересечении ул. Чапаева и ул. Лысенко".

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ "Северное"

_____ Е.Б.Головко

"___" _____ 2022 год

№	Наименование работ	Апрель																													Май																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**																																																										
1.1	Установка паспорта объекта																																																									
1.2	Размещение строительного городка																																																									
1.3	Установка временного ограждения строительного городка, установка временной системы видеонаблюдения																																																									
1.4	Непредвиденные работы (демонтаж)																																																									
2	**Раздел 2. Отсыпка**																																																									
3	**Раздел 3. Уличное освещение**																																																									
3.1	Разработка траншеи																																																									
3.2	Установка закладных деталей под световые столбы																																																									
3.3	Укладка кабеля																																																									
3.4	Установка опор освещения. Расключение																																																									
3.5	Обратная отсыпка																																																									
3.6	Пуско-наладочные работы																																																									
4	**Раздел 4. Поливочный водопровод**																																																									
4.1	Разработка траншеи																																																									
4.2	Укладка трубопровода																																																									
4.3	Установка оборудования																																																									
5	**Раздел 5. Устройство дорожных и газонных бортовых камней**																																																									
6	**Раздел 6. Устройство покрытий из тротуарной плитки**																																																									
7	**Раздел 7. Озеленение**																																																									
8	**Раздел 8. Детская площадка ТИП 1 с резиновым покрытием**																																																									
9	**Раздел 9. Монтаж игрового оборудования площадки ТИП 1**																																																									
10	**Раздел 10. Устройство видеонаблюдения и сети Wi-Fi**																																																									
10.1	Прокладка кабелей																																																									
10.2	Установка оборудования																																																									
10.3	Пуско-наладочные работы																																																									
11	**Раздел 11. Малые архитектурные формы**																																																									
12	**Раздел 12. Чистовые работы**																																																									
12.1	Уборка территории																																																									
12.2	Демонтаж временного ограждения строительной площадки и строительного городка																																																									
12.3	Демонтаж паспорта обьекта																																																									
13	**Потребность в технике**																																																									
13.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	**Трудовые ресурсы**																																																									
14.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.2	Рабочие	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Примечание:

График выполнения работ корректируется в случае неблагоприятных погодных условий и при изменении проектных решений.
Все изменения согласовываются с заказчиком.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель МАУ "СГТ"

_____________ Е.В.Тарасенко

_____________ 2022 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ "Северное"

_____________ Е.Б.Головко

" ___ " _____________ 2022 год

Линейный график производства работ
по объекту: "Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: детская площадка пос. Краснооктябрьский, на пересечении ул. Чапаева и ул. Лысенко".

2022 год — Июнь

№	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Раздел 1. Подготовительные работы																														
1.1	Установка паспорта объекта																														
1.2	Размещение строительного городка																														
1.3	Установка временного ограждения строительного городка, установка временной системы видеонаблюдения																														
1.4	Непредвиденные работы (демонтаж)																														
2	Раздел 2. Отсыпка																														
3	Раздел 3. Уличное освещение																														
3.1	Разработка траншеи																														
3.2	Установка закладных деталей под световые столбы																														
3.3	Укладка кабеля																														
3.4	Установка опор освещения. Расключение																														
3.5	Обратная отсыпка																														
3.6	Пуско-наладочные работы																														
4	Раздел 4. Поливочный водопровод																														
4.1	Разработка траншеи																														
4.2	Укладка трубопровода																														
4.3	Установка оборудования																														
5	Раздел 5. Устройство дорожных и газонных бортовых камней																														
6	Раздел 6. Устройство покрытий из тротуарной плитки																														
7	Раздел 7. Озеленение																														
8	Раздел 8. Детская площадка ТИП 1 с резиновым покрытием																														
9	Раздел 9. Монтаж игрового оборудования площадки ТИП 1																														
10	Раздел 10. Устройство видеонаблюдения и сети Wi-Fi																														
10.1	Прокладка кабелей																														
10.2	Установка оборудования																														
10.3	Пуско-наладочные работы																														
11	Раздел 11. Малые архитектурные формы																														
12	Раздел 12. Чистовые работы																														
12.1	Уборка территории																														
12.2	Демонтаж временного ограждения строительной площадки и строительного городка																														
12.3	Демонтаж паспорта объекта																														
13	Потребность в технике																														
13.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Трудовые ресурсы																														
14.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.2	Рабочие	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

2022 год — Июль

№	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Раздел 1. Подготовительные работы																															
1.1	Установка паспорта объекта																															
1.2	Размещение строительного городка																															
1.3	Установка временного ограждения строительного городка, установка временной системы видеонаблюдения																															
1.4	Непредвиденные работы (демонтаж)																															
2	Раздел 2. Отсыпка																															
3	Раздел 3. Уличное освещение																															
3.1	Разработка траншеи																															
3.2	Установка закладных деталей под световые столбы																															
3.3	Укладка кабеля																															
3.4	Установка опор освещения. Расключение																															
3.5	Обратная отсыпка																															
3.6	Пуско-наладочные работы																															
4	Раздел 4. Поливочный водопровод																															
4.1	Разработка траншеи																															
4.2	Укладка трубопровода																															
4.3	Установка оборудования																															
5	Раздел 5. Устройство дорожных и газонных бортовых камней																															
6	Раздел 6. Устройство покрытий из тротуарной плитки																															
7	Раздел 7. Озеленение																															
8	Раздел 8. Детская площадка ТИП 1 с резиновым покрытием																															
9	Раздел 9. Монтаж игрового оборудования площадки ТИП 1																															
10	Раздел 10. Устройство видеонаблюдения и сети Wi-Fi																															
10.1	Прокладка кабелей																															
10.2	Установка оборудования																															
10.3	Пуско-наладочные работы																															
11	Раздел 11. Малые архитектурные формы																															
12	Раздел 12. Чистовые работы																															
12.1	Уборка территории																															
12.2	Демонтаж временного ограждения строительной площадки и строительного городка																															
12.3	Демонтаж паспорта объекта																															
13	Потребность в технике																															
13.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Трудовые ресурсы																															
14.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.2	Рабочие	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

2022 год — Август

№	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Раздел 1. Подготовительные работы																															
1.1	Установка паспорта объекта																															
1.2	Размещение строительного городка																															
1.3	Установка временного ограждения строительного городка, установка временной системы видеонаблюдения																															
1.4	Непредвиденные работы (демонтаж)																															
2	Раздел 2. Отсыпка																															
3	Раздел 3. Уличное освещение																															
3.1	Разработка траншеи																															
3.2	Установка закладных деталей под световые столбы																															
3.3	Укладка кабеля																															
3.4	Установка опор освещения. Расключение																															
3.5	Обратная отсыпка																															
3.6	Пуско-наладочные работы																															
4	Раздел 4. Поливочный водопровод																															
4.1	Разработка траншеи																															
4.2	Укладка трубопровода																															
4.3	Установка оборудования																															
5	Раздел 5. Устройство дорожных и газонных бортовых камней																															
6	Раздел 6. Устройство покрытий из тротуарной плитки																															
7	Раздел 7. Озеленение																															
8	Раздел 8. Детская площадка ТИП 1 с резиновым покрытием																															
9	Раздел 9. Монтаж игрового оборудования площадки ТИП 1																															
10	Раздел 10. Устройство видеонаблюдения и сети Wi-Fi																															
10.1	Прокладка кабелей																															
10.2	Установка оборудования																															
10.3	Пуско-наладочные работы																															
11	Раздел 11. Малые архитектурные формы																															
12	Раздел 12. Чистовые работы																															
12.1	Уборка территории																															
12.2	Демонтаж временного ограждения строительной площадки и строительного городка																															
12.3	Демонтаж паспорта объекта																															
13	Потребность в технике																															
13.1	Трактор JCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
15	Трудовые ресурсы																															
14.1	ИТР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
14.2	Рабочие	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8															

Примечание:

График выполнения работ корректируется в случае неблагоприятных погодных условий и при изменении проектных решений.
Все изменения согласовываются с заказчиком.